

План текущего ремонта лестничных клеток ООО УО "Комфорт"
на 2014-2018 гг.

№ п/п	Адрес	площадь л/клеток м	год последнего ремонта	2014		2015		2016		2017		2018		Прим
				план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Цвиллинга 50	175,6	2010			175,6								
2	Цвиллинга 52	182,3	2011							182,3				
3	Цвиллинга 54	483,8	2008	483,8	483,8									
4	Мира 47	214,1	2011							214,1				
5	Мира 49	205,8	2011							205,8				
6	Мира 54	71,4	2012									71,4		
7	Мира 56	67,8	2012									67,8		
8	30 Лет ВЛКСМ 29	173,6	2013											на 2019 г.
9	30 лет ВЛКСМ 31	149,7	2011							149,7				
10	С.Кривой 1	237,5	2012									237,5		
11	С.Кривой 1 а	95,2	2008	95,2	95,2									
12	С.Кривой 3	146,1	2011							146,1				
13	С.Кривой 3 А	109,6	2013											на 2019 г
14	С.Кривой 5	68,3	2011							68,3				
15	С.Кривой 9	180,9	2012									180,9		
16	С.Кривой 9 А	174,3	2011							174,3				
17	С.кривой 11	177,6	2013											на 2019 г
18	С.Кривой 11 А	179,15	2010					179,15						
19	С.Кривой 13	240,0	2010					240,0						
20	С.кривой 13 А	246,0	2010					246,0						
21	С.Кривой 15	360,2	2012									360,2		
22	Подстанции 7	128,7	2011							128,7				
	Итого	4067,65		579,00	579,00	175,6		665,15		1269,3		917,8		

Начальник ПТО

Т.А.Черевко